

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 4 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 15℃ - 25℃

工程名称: 清江浦供电公司长清20mw光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

35kV外线1-24#施2单位(所有杆塔)今日未来
我监理次日即整理竣工资料。

巡视检查 35kV外线 5#基础施工情况,发现
现场施工人员进行作业,安全防护用具进入施工现场
施工,对其进行安全教育,使其认识到安全文明施
工的重要性。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江苏清江
电力有限
公司。

升压站及光伏区主体工程 2# 3# 完工,剩余场内
调线工作需等通电后进行,预计明日10kV柜备用电可通
电。
35kV外线 2#、3#、32#、33#、34#征地协调中,5#
基础抽水。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

胡科

记录人: 胡科

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗学军