

天气: 晴
气温: 21℃ - 30℃

天气: 晴
气温: 21℃-30℃

工程名称: 河南工业大电厂外操 河南有限公司长海 2000 兆瓦光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

旁站场内10kV备用电源末端杆更换. 旁站时
由从早上九点到中午十二点. 施工过程中. 安全帽. 安全带.
齐全. 无违规操作.
35kV外线1-26#塔基基础混凝土试块检验
报告送至我方.

施工情况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏博
电力有限
公司

再美站及光站区主体工程已结束,剩将棚线
作等通电后可进行.

场内10kV 柜端转换柜。

35kV电压等级 2#、3#、32#、33#、34# 征地协调中，5#
钢筋绑扎、模板支护

其它事项

无

本日现场监理人员

胡文忠

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 

江苏省住房和城乡建设厅监制