

监 理 日 志 ()

日期: 2013 年 9 月 7 日

星期: 五

工程名称: 海安上板电力科技有限公司张浦20kV农网改造工程

天气: 晴
气温: 17℃-27℃

监 理 工 作 情 况	测量35kV外线4#、5#杆台开挖及回填量。 测量结果为4#塔: $15 \times 11.8 \times 3.3 + 4 \times 4.2 \times 2.2$, 5#塔: $11.8 \times 12 \times 3 + 6.2 \times 10 \times 3$, 其中, 4#塔基地基为石坑, 5#塔基有2m沙坑原因为积水坑。 巡视检查5#钢筋绑扎发现部分钢筋间距过大, 绑扎不均, 现场通知施工单位进行整改。	
施 工 情 况	施工单位 江苏博 电力有限 公司	施工内容及进度 开关柜及光伏区主体2幢施2已完工, 剩余调试工作 需等通电后进行。 35kV外线2#、3#、32#、33#、34#征地在协调中。 5#钢筋绑扎整改中。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		邵俊武
记录人: 邵俊武		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 苗宇明