

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 12 日

星期: 一

工程名称: 海盐县电力局 35kV 外线 5 井塔基础拆除工程

天气: 晴

气温: 17℃-22℃

监 理 工 作 情 况	巡视检查 35kV 外线 5 井塔基础拆除情况。外观较良好，但有轻微蜂窝麻面现象。我台现场通知施工单位对轻微蜂窝麻面处进行修补。至于修补质量由监理单位抽查。无异常情况后在进行下道工序施工。	
施 工 情 况	施工单位 海盐县电力局	施工内容及进度 开关站及光伏区整体施工已经结束，设备安装调试工作等正在顺利进行。 35kV 外线 2 井、3 井、32 井、33 井、34 井塔基础拆除工程正在协调中。5 井塔基础拆除。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		胡伟
记录人: 胡伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡伟