

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 12 日

天气: 晴
气温: 20℃ - 27℃

星期: 5
工程名称: 海盐县电力有限公司20MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视检查 2 现场. 开关站及光伏区现
场施工. 外线协调征地.
整理归档监理资料
学习相关法律法规

施 工 内 容 及 进 度

施工单位

施
工
情
况

海盐
电力有限
公司

开关站及光伏区整体施工已结束. 剩余
设备调试工作等待场内通电后进行.
35kV 外线 5 号. 32 号. 33 号. 34 号. 14 号 塔基现
场已在协调中.

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

孙俊

记录人: 孙俊

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孙俊