

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 13 日

星期: 四

工程名称: 江苏瑞电输变电有限公司长清10kV光伏台区项目

天气: 晴

气温: 20℃-28℃

监
理
工
作
情
况

巡视检查施工现场, 开关站及光伏区现场施工。
35kV线路杆塔接地。
整理现场管理资料。
学习相关法律法规 行业标准。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏中
东电
力有限公
司

开关站及光伏区箱体工程已经结束, 剩余部分
线路工程在等待场内通电压进行。
35kV线路 2#、3#、32#、33#、34#、35#杆塔在
杆塔区已经进行杆塔。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

张明

记录人: 张明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张明