

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 17 日

星期: _____

工程名称: 江苏中孚电力科技有限公司张湾20MW光伏发电项目

天气: 晴

气温: 16℃-28℃

监
理
工
作
情
况

巡视检查施工现场。开关站及光伏区已完工施工。
35kV外线征地正在协调中。
35kV外线1-26#杆施工(济南邦泰)上报18.4.5#工程单。
我方由文总汇报。
整理归档管理资料。
学习国家法律法规、行业规范。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏中孚
电力有限
公司

开关站及光伏区主体结构施工已结束。剩余
调试工作需待场内通电压进行。
35kV外线2#杆土方开挖、剩余地基处理地
工作协调中。

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

胡成利

记录人: 胡成利

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 胡成利