

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 18 日

天气: 雨
气温: 19℃ - 22℃

工程名称: 湖南红钰电力科技有限公司长沙20mw光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

巡视检查施工现场, 开关站及光伏区已无人施工, 35kV外线已告停电协调中。

35kV外线1-26#施工作业(湖南省表)上报1#、4#、5#站开挖2台位置, 我方进行确认、核实。

整理归档监理资料。

学习行业规范。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

湖南红钰电力有限公司

开关站及光伏区主体工程施工已经结束, 剩余调试工作需等场内通电后进行。

35kV外线2#土方开挖, 剩余塔基征地工作协调中。

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

胡科

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 肖宇明