

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 24 日

天气: 晴
气温: 12℃ - 24℃

工程名称: 江苏中孚电力科技有限公司耿湾光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

巡视检查 2# 组场. 开关站及光伏区已完
施工. 35kV 外线征地协调中.

学习国家法律法规. 行业规范.

编制/整理监理资料.

施 工 情 况

施工单位	施 工 内 容 及 进 度
江苏中孚 电力有限 公司	开关站及光伏区主体结构工程已完成. 制条调 试工作及组场内通电缆进行 35kV 外线 3# 杆塔开挖. 其余塔位征地作 协调中.

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

胡敏

记录人: 胡敏

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 曹黎明