

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 26 日

天气: 晴
气温: 13℃ - 23℃

星期: 三
工程名称: 江苏中电新能源有限公司在靖江经济开发区伏区项目

监
理
工
作
情
况

巡视检查施工人现场, 升美站及五伏区电压
人及色人. 35kV外线 2# 钢筋绑扎与 2# 手车与连拉管施工
部分施工人未佩戴安全帽进行施工. 现场对其进行了
安全教育, 使其保证安全文明施工.
研读图纸, 学习国家法律法规.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏中
电有限
公司

升美站及五伏区主体工程已完成. 剩第
调试工作需等场内通电后进行.
35kV外线 3# 土方开挖. 2# 钢筋绑扎.
2# 手车与连拉管开始施工.

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

胡文斌

记录人: 胡文斌

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 胡文斌