

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 27 日
 星期: 四

天气: 阴
 气温: 18.2-25.2

工程名称: 江苏中电电力科技有限公司张浦20kV光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查施工现场. 开关级及光伏区现无人施工. 35kV外线3#杆开挖. 2#杆钢筋绑扎时未佩戴安全帽. 对其未佩戴安全帽的施工人员进行安全教育使其认识到安全施工的重要性. 避免以后出现类似情况. 研究图纸. 学习国家规范. 行业标准.	
施 工 情 况	施工单位 江苏中电电力有限公司	施工内容及进度 开关级及光伏区交付工程施工. 2#杆制条烟线工作需待场内通电压进行. 35kV外线3#土升挖完成. 2#杆钢筋主绑孔完成. 制条基基础协调中.
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		王
记录人: 张成		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王