

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 4 日

天气: 晴
气温: 12 - 22℃

星期: 四
工程名称: 江苏中电电力科技有限公司张浦20MW光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

巡视检查施工現場, 开关站及光伏区电缆
沟施工中. 35kV外站地基协调中.

学习国家法律法规. 行业规范.

整理归档监理资料.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏中
电有限
公司

开关站及光伏区主体工程已完工, 剩余
沟渠工程需等场内强电后进行.
场内电气沟渠施工中.
35kV外站地基协调中.

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

王敏

记录人:

王敏

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

王敏