

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 10 月 18 日

星期: 四

工程名称: 江苏中电光伏科技有限公司20mw光伏发电项目

天气: 晴
气温: 5℃-17℃

监 理 工 作 情 况

巡视检查施工现场, 开美站及光伏区土建缺陷. 35kV外线1#塔基拆模. 接地制作. 发现拆模后有轻微漏浆现象. 通知施工单位立即进行整改.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏中电
光伏有限
公司

开美站及光伏区主体2#塔基已完成.
场内土建缺陷.
35kV外线1#塔基拆模. 接地制作.

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

张华明

记录人:

张华明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张华明