

监 理 日 志

工程名称 市中区齐村镇2014年12月高效农业光伏电站工程

日期	2018年6月16日 星期六	气候	晴	气温	20-35℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 汇集站开关柜进场, 合格.			
施工方人员动态:	110人				
施工机械动态:	钩机6台 铲车2台 三轮车5辆				
施工进度情况	①.放线3人,460个,累计4800个,完成55% ②.灌注桩完成15个,总进度40% ③.梁柱浇筑完成35% ④.组件安装进度30% ⑤.打桩工人累计完成420个 (进度55%) ⑥.箱变基础开挖,3x240电缆沟开挖,电缆沟开挖2人完成50% ⑦.开关站开关柜安装,电缆沟开挖15人,完成50% ⑧.汇流箱安装10人,完成10%.				
检查发现的问题	①.一次预制桩设备基础平整度超标。②.光伏组件与组件之间存在相互遮挡的情况。③.加工好的灌注桩钢筋局部变形严重。				
处理措施、意见、结果	①.一次预制桩设备基础平整度超标问题,已通过施工方整改。 ②.光伏组件与组件之间相互遮挡问题,已通知整改。 ③.灌注桩钢筋弯曲问题,通知后,已整改。				
协调内容或其他	省质检部门,今日验收。				
记录人	郭瑞清,张金鑫		总监签阅		

