

监 理 日 志

工程名称: 市中区庄树镇20MW分布式新能源农业光伏电站项目

日期	2018年6月17日 星期日	气候	晴	气温	20°-30°
监理人员动态:	2人				
施工方人员动态:	110人				
施工机械动态	(1)铲车3台, (2)钩机6台, (3)货车5台				
施工进度情况	①板桩工人完成30%, ②灌桩30人完成45%, ③支撑安装20人完成38% ④组网安装20人完成30%, ⑤打孔6人完成60%, ⑥轨道基础开挖放线15人完成55%, ⑦沉集站开关柜吊装, 沉集站基础开挖放线与破碎15人完成55%, ⑧汇流箱安装10人完成12%, ⑨外机基础开挖, 组塔架线3人完成25%。				
检查发现的问题	①外机检查, 断塔基接地圆钢和设计不符(设计要求Q12)。实记 Q10。 ②西区检查, 自拌混凝土施工现场未见悬挂混凝土配合比标牌。 ③组件安装检查发现有(3)处拆卸组件乱靠, 乱放现象。				
处理措施、意见、结果	①. 基础接地圆钢不符合设计要求, 已通知施工整改, 请查 ②. 自拌混凝土现场未挂配合比标牌, 通知后已整改。 ③. 组件拆卸乱靠乱放现象, 通知后, 已整改。				
协调内容					
记录人	邹瑞清	张会军	总监签阅		



由 扫描全能王 扫描创建