

# 监 理 日 志

工程名称:

|            |                                                                                   |                 |      |    |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----|---------|
| 日期         | 2018年8月22日 星期三                                                                    | 气候              | 晴    | 气温 | 23°—32° |
| 监理单位动态:    | 2人                                                                                | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |    |         |
| 施工方人员动态:   | 外线30人, 场区20人                                                                      |                 |      |    |         |
| 施工机械动态:    | 钩机二辆, 运输车三台                                                                       |                 |      |    |         |
| 施工进度情况     | ① 开关站围栏基础抹灰, 平整路面, 12人, 完成100%。② 西区支架散料, 整改不合桩基8人, 完成80%。③ 外线组塔, 架线, 30人, 完成100%。 |                 |      |    |         |
| 检查发现的问题    | ① 检查施工现场没有电气施工人员。                                                                 |                 |      |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | ① 已通知施工方抓紧安排电气人员进场, 待查。                                                           |                 |      |    |         |
| 协调内容或其他    |                                                                                   |                 |      |    |         |
| 记录人        | 张金星, 郭端清,                                                                         |                 | 总监签阅 |    |         |

