

监 理 日 志

工程名称:

日期	2015年8月23日 星期四		气候	晴	气温	23°-34°c
监理单位动态:	2人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	外线3人, 场区35人					
施工机械动态:	挖掘机一台, 运输车2台					
施工进度情况	①开关站平整路面, 大门柱抹灰10人, 完成100%。②东区消缺3人。 ③西区支架安装13人, 完成85%。④外线组塔30人, 完成91%。					
检查发现的问题	①检查西区支架安装发现有个别螺栓没带垫弹片。					
处理措施、意见、结果	①提醒后, 已整改。					
办图及其他						
记录人	张金星 郭瑞清		总监签阅			

