

# 监 理 日 志

|            |  |    |                 |    |         |
|------------|--|----|-----------------|----|---------|
| 工程名称:      |  | 气候 | 晴               | 气温 | 25°—33° |
| 日期         | 2018年8月24日 星期五   |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |         |
| 监理人员动态:    | 2人   |    |                 |    |         |
| 施工方人员动态:   | 外线70人 场区30人  |    |                 |    |         |
| 施工机械动态:    | 钩机2台 铲车1台 运输车2台  |    |                 |    |         |
| 施工进度情况     | <p>① 开关站石砌化路面10人 完成90%    ② 东区电气消缺4人 完成10%</p> <p>③ 西区支架安装13人 完成90%    ④ 西区下午打孔2人 完成90%</p> <p>⑤ 外线组塔30人 完成92%</p> |    |                 |    |         |
| 检查发现的问题    | <p>① 检查2x70m<sup>2</sup>电缆敷设 此体坡度很大 存在安全隐患。</p>  |    |                 |    |         |
| 处理措施、意见、结果 | <p>① 通知后，施工方已加强了安全管理。</p>  |    |                 |    |         |
| 协调内容或其他    | <p>今天下午因开关站坟地问题 村民阻工。</p>  |    |                 |    |         |
| 记录人        | 张金 李瑞清   |    | 总监签阅            |    |         |

