

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年8月25日 星期六	气候	晴	气温	22°—33°C
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	外线3人 场区40人				
施工机械动态:	钩机一台 铲车一台 运输车3辆				
施工进度情况	①开关站硬化路面15人 完成90% ②西区2x70m ² 电缆放线20人 完成30% ③西区打孔3人 完成95% ④西区支架安装8人 完成91% ⑤外线组塔架线30人 完成93%				
检查发现的问题	①西区过路电缆沟深度不符合要求				
处理措施、意见、结果	①过路电缆沟深度不符合要求 通知后已整改				
协调内容或其他	今天东区有阻工,				
记录人	张金星 郭端仰	总监签阅			

