

监 理 日 志

工程名称:		日期	2018 年 8 月 26 日 星期 13	气候	晴	气温	25°-34°C
监理单位动态:				材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:							
施工机械动态:							
施工进度情况	① 开关站路面硬化15人,完成95%。② 西区混凝土灌桩15人完成90%。③ 西区2X70m²敷设5人,完成95%。④ 外线组塔架线3人完成94%。						
检查发现的问题	① 检查西区混凝土灌桩,有个别振捣不到位。						
处理措施、意见、结果	① 通知后,均已整改。						
协调内容或其他							
记录人	张金星			总监签阅			

