

监理日志

工程名称：市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏电站项（一期 10WMP 工程）

日期	2018.10.15 星期一	气候	晴	气温	8°—15°c
监理人员动态：	1人				
施工方人员动态：	20人				
施工机械动态：					
施工部位，施工情况	① 光伏场区消缺 10人 完成80%。 ② 外线消缺 10人 完成80%。				
检查发现的问题	检查发现外线03-4号铁塔处电缆的回填，不符合要求				
处理措施，意见，结果	已通知电缆回填前必须经监理检查合格。整改结果待查。				
协调内容或其他					
记录人	张金奎	总监签阅			

