

监理日志

工程名称: 市中区齐村镇 20MW 单晶高效农业光伏电站项 (一期 10WMP 工程)

日期	2018-10-17	星期三	气候	晴	气温	10°—18°C
监理人员动态:	1人					
施工方人员动态:	15人					
施工机械动态:						
施工部位, 施工情况	① 光伏区清缺10人, 完成86% ② 外线清缺找树. 5人, 完成86%.					
检查发现的问题	检查. 光伏场区有部分接地扁铁未刷防腐漆					
处理措施, 意见, 结果	已提醒施工方. 扁铁未刷漆缺失部分补刷后. 通知监理单位验收.					
协调内容或其他						
记录人	张金星,			总监签阅		

