

监理日志

工程名称：市中区齐村镇 20MWP 单晶高效农业光伏发电项（一期 10MWP 工程）

日期	2018.10.2 星期二	气候	晴	气温	13°—24°
监理人员动态：	1人				
施工方人员动态：	35人				
施工机械动态：	钩机-辆				
施工部位，施工情况	①在征东流汇流箱管道连接处测试电压电流，接地扁铁刷防腐漆 10 块，完成 5%。②西区搭架敷设汇流箱底座泥封堵，10 块，完成 5%。③外线电缆沟回填土 8 块，完成 55%。				
检查发现的问题	①检查外线 3-4 号铁塔，32-33 号铁塔之间电缆沟回填，不符合要求。②外线个别铁塔接地扁铁裸露处未刷防腐漆。③个别铁塔螺栓未坚固到位。				
结果 处理措施，意见，	针对以上问题，监理部下发通知书，通知施工方将以上问题整改，整改结果待查。				
或其他 协调内容					
记录人	张金虎		总监签阅		



由 扫描全能王 扫描创建