

# 监理日志

工程名称：市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏发电站项（一期 10MWp 工程）

日期	2018.10.4. 星期四	气候	晴	气温	12°—25°c
监理人员动态：	1人				
施工方人员动态：	35人				
施工机械动态：	钩机一辆				
施工部位，施工情况	①东区箱逆变箱砌筑8人完成7%，②西区接架敷设12人完成40%，③西区沉箱防水封堵2人完成7%，④西区场内平整道路1人钩机一台完成2%⑤外部光伏电缆沟回填10人完成20%。				
检查发现的问题					
结果 处理措施，意见					
或其他 协调内容					
记录人	张金龙		总监签阅		



由 扫描全能王 扫描创建