

监理日志

工程名称: 市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏电站项 (一期 10WMP 工程)

日期	2018.10.6, 星期六	气候	晴	气温	15°—25°C
监理人员动态:	1人				
施工方人员动态:	40人				
施工机械动态:	钩机一台				
施工部位, 施工情况	① 西区桥架敷设10人, 完成6% ② 西区支架拉杆安装2人, 完成15% ③ 西区箱变检修平台砌砖8人, 完成75% ④ 西区箱变, 让流箱防水堵堵, 8人, 完成5% ⑤ 外线杆架外, 完成4%.				
检查发现的问题	东区桥架, 检查发现有个别支墩不合格.				
处理措施, 意见, 结果	桥架支墩不合格现象, 已通知施工整改, 待查				
协调内容或其他					
记录人	张金昆	总监签阅			

