

监理日志

工程名称: 市中区齐村镇 20MW 单晶高效农业光伏电站项 (一期 10MW 工程)

日期	2018.10.7	星期日	气候	晴	气温	12°—23°C
监理人员动态:	1人					
施工方人员动态:	40人					
施工机械动态:	钩机一台					
施工部位, 施工情况	① 西区支架架设10人, 完成65%. ② 西区支架拉杆安装2人, 完成66%. ③ 西区不合格支架整改5人, 完成10%. ④ 西区箱变检修平台砌砖, 防水封堵, 15人, 完成70%. ⑤ 外线伐树5人, 完成5%.					
检查发现的问题	检查东区场区组件边压块有缺失现象.					
结果 处理措施, 意见,	边压块缺失现象, 已通知施工方整改, 待查.					
或其他 协调内容						
记录人	张金昆			总监签阅		

