

监理日志

工程名称：市中区齐村镇 20MW 单晶高效农业光伏电站项（一期 10WMP 工程）

日期	2018.10.8	星期一	气候	晴	气温	10°—15°
监理单位动态：	1人					
施工方人员动态：	40人					
施工机械动态：	钩机一台。					
施工部位，施工情况	①西区桥架架设15人，完成80%。②西区支架拉杆安装不合格支架整改10人，完成5%。③外线伐树8人，完成80%。					
检查发现的问题	检查外线32-33号铁塔电缆敷设发现电缆沟盖板未隐蔽。					
结果 处理措施，意见，	电缆沟盖板未隐蔽现象，已通知施工方整改。整改结果待查。					
或其他 协调内容						
记录人	张金虎			总监签阅		

