

# 监 理 日 志

工程名称:

|            |                                                                         |                 |   |    |          |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---|----|----------|
| 日期         | 2018年8月24日 星期三                                                          | 气候              | 晴 | 气温 | 23°-31°C |
| 监理人员动态:    | 1人                                                                      | 材料进场、取样见证、合格情况: |   |    |          |
| 施工方人员动态:   | 外线25人, 场区20人                                                            |                 |   |    |          |
| 施工机械动态:    | 挖掘机一台 运输车一辆                                                             |                 |   |    |          |
| 施工进度情况     | ① 西区逆变器低压电缆接线及汇流箱接线, 5人完成33% ② 西区支架, 组件安装13人完成11% ③ 外线组塔, 架线, 25人完成15%. |                 |   |    |          |
| 检查发现的问题    | ① 检查组件 <sup>电</sup> 安装, 发现有人为踩踏组件现象。                                    |                 |   |    |          |
| 处理措施、意见、结果 | ① 对施工方提出严重警告后, 就地召开会议, 培训成品保护有关规定。                                      |                 |   |    |          |
| 协调内容或其他    |                                                                         |                 |   |    |          |
| 记录人        | 张金昆                                                                     | 总监签阅            |   |    |          |

