

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年8月30日 星期四	气候	中雨	气温	21°—31°C
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	外线25人 场区20人				
施工机械动态:	挖掘机一台				
施工进度情况	① 西区逆变器低压电缆接线及汇流箱接线 5人 完成35% ② 西区支架组件安装 13人 完成92% ③ 外线架线组塔 25人 完成82%				
检查发现的问题	① 检查西区支架组件安装施工现场发现有组件乱堆乱放现象。 ② 检查外线 42号铁塔因征地问题没解决有阻工。				
处理措施、意见、结果	① 组件乱堆乱放问题, 通知施工方后已整改。 ② 外线阻工问题, 正在协商解决。				
协调内容或其他	下午有中雨				
记录人	张金贵	总监签阅			

