

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年9月16日 星期日	气候	晴	气温	20-26℃
监理人员动态:		1人			
施工方人员动态:		外线3人 场区28人			
施工机械动态:		构架机一台			
施工进度情况	①西区调整阵列组件排序7人 完成5% ②西区接地扁钢焊接6人 完成6% ③西区直流电缆敷设 接驳6人 完成62% ④西区对穿孔焊丝 安装 支架拉杆安装10人 完成30% ⑤外线架线 电缆敷设3人 完成30%				
检查发现的问题	①西区接地扁钢焊接质量差 ②西区直流电缆敷设质量差 ③外线架线质量差 ④外线电缆敷设质量差				
处理措施、意见、结果	①西区接地扁钢焊接质量差 ②西区直流电缆敷设质量差 ③外线架线质量差 ④外线电缆敷设质量差				
协调内容或其他					
记录人	张金碧		总监签阅	张金碧	

