

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年9月17日 星期一	气候	晴	气温	20-25℃
监理单位动态:	1人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	外线30人 场区25人				
施工机械动态:	钩机一辆				
施工进度情况	①西区调压阵列组件排布6人完成5% ②西区接地扁铁焊接6人完成6% ③西区直流线敷设5人完成65% ④西区支架对穿孔出穿丝 搭杆安 装10人完成35% ⑤外线电缆敷设回线30人完成95%				
检查发现的问题	①检查西区接地扁铁焊接,发现有个别焊接处有漏焊虚焊等现象。				
处理措施、意见、结果	①接地扁铁虚焊漏焊现象,通知后,均已整改。				
协调内容或其他					
记录人	张金贵	总监签阅			

