

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年1月2日 星期 二	气候	晴	气温	4°-31°
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	外线20人 场区25人				
施工机械动态:					
施工进度情况	① 西區逆变器、汇流箱低压线接端 3人, 完成37%。② 西區支架、组件安装 13人, 完成13%。③ 西區横梁支墩砌砖 9人, 完成0%。④ 外线组塔、架线 20人, 完成100%。				
检查发现的问题	① 检查西區横梁支墩砌砖, 发现有个别砌砖基础没达到要求。				
处理措施、意见、结果	① 砌砖基础未达到要求的, 通知后均已整改。				
协调内容或其他					
记录人	张金芳	总监签阅			

