

# 监 理 日 志

工程名称:

|            |                                                               |                 |      |    |        |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------|----|--------|
| 日期         | 2018年9月21日 星期五                                                | 气候              | 晴    | 气温 | 20-25℃ |
| 监理人员动态:    | 1人                                                            | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |    |        |
| 施工方人员动态:   | 40人                                                           |                 |      |    |        |
| 施工机械动态:    | 钩机一部                                                          |                 |      |    |        |
| 施工进度情况     | ① 西区接地网铁棒接6人完成68% ② 西区直埋线敷设20人完成85% ③ 外线终端电缆头制作 电缆沟回填20人完成80% |                 |      |    |        |
| 检查发现的问题    | ① 检查西区立柱对穿孔螺丝 发现有(个别)缺少弹垫。                                    |                 |      |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | ① 螺丝缺少弹垫 通知后已整改。                                              |                 |      |    |        |
| 协调内容或其他    |                                                               |                 |      |    |        |
| 记录人        | 张金号                                                           |                 | 总监签阅 |    |        |

