

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年9月22日 星期六	气候	晴	气温	18°-27°
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	40人				
施工机械动态:	钩机-辆				
施工进度情况	①西区接地箱铁焊堵外完成70% ②西区直流水泵安装5人完成80% ③西区箱变接地线回填完成90% ④外线电缆沟回填5人完成90%				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		

