

监 理 日 志

工程名称:

日期	2012年9月23日 星期日	气候	晴	气温	17°-24°
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:	钩机一辆				
施工进度情况 施工部位	①西区直埋线敷设51.完成81%; ②西区箱变基础回填完成95%; ③外线电缆沟回填完成80%。				
检查发现的问题	①检查西区箱变基础回填,发现回填土未夯实。				
处理措施、意见、结果	①回填土未夯实,提醒后,已整改。				
协调内容 或其他					
记录人	张金	总监签阅			

