

监理日志

工程名称: 市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏电站项 (一期 10WMP 工程)

日期	2018.9.28 星期五	气候	晴	气温	13°—24°C
监理人员动态:	1人				
施工方人员动态:	45人				
施工机械动态:	钩机一辆 运输车一台				
施工部位, 施工情况	①. 东区消缺. 20人. 完成2%. ②. 外线, 电缆沟砌砖 10人. 完成5%.				
检查发现的问题					
处理措施, 意见, 结果					
协调内容 或其他	桥架已到货, 总包尽快安排桥架施工人员进场施工。				
记录人	张金星	总监签阅			

