

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年9月3日 星期一	气候	晴	气温	20°-31°
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
1人					
施工方人员动态: 外线20人, 场区15人					
施工机械动态:					
施工进度情况	①. 西区支架组件安装13人完成93%, ②西区直滚线接线。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	① 因下雨上午停工。 ② 外线因征地问题停工。				
记录人	张金星		总监签阅		

