

监理日志

工程名称: 市中区齐村镇 20MWP 单晶高效农业光伏电站项 (一期 10WMP 工程)

日期	2018.9.30	星期	日	气候	晴	气温	12°—24°C
监理人员动态:	1人						
施工方人员动态:	35人						
施工机械动态:	钩机一辆						
施工部位, 施工情况	① 光伏场东区消缺20人, 完成40%. ② 外线电缆沟石砌砌10人, 完成70%.						
检查发现的问题							
处理措施, 意见, 结果							
协调内容或其他	现场施工人数不能满足施工要求, 已通知施工方尽快增加施工人数, 完成任务.						
记录人	张金贵			总监签阅			

