

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年9月4日 星期二	气候	晴	气温	20℃-31℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	外线3人, 场区2人				
施工机械动态:					
施工进度情况	① 西区支架组件安装15人完成13%。② 西区直流线搭线4人完成30%。③ 西区桥架支墩基础砌砖。				
检查发现的问题	① 检查西区汇流箱入口出4平方线套软管个别不符合要求。				
处理措施、意见、结果	① 西区4平方直流线套软管不符合要求, 已通知施工方整改, 整改结果待查。				
协调内容或其他	①. 外线因征地问题没解决, 停工一天。				
记录人	张金星	总监签阅			

