

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018年1月5日 星期三	气候	晴	气温	20℃-31℃
监理人员动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	外线30人, 场区40人				
施工机械动态:	挖挖机一台				
施工进度情况	①西区支架, 组件安装! 5人, 完成40%. ②西区2x70mm ² 电缆放线, 2人, 完成35%.				
检查发现的问题	①检查支架, 组件安装, 发现有个别处螺栓螺母紧固不到位.				
处理措施、意见、结果	①. 螺栓螺母紧固不到位: 提醒后, 均已整改.				
协调内容或其他	① 外线停工				
记录人	张金星	总监签阅			



由 扫描全能王 扫描创建