

监 理 日 志

工程名称:

日期	2018 年 9 月 6 日 星期四	气候	晴	气温	20℃-31℃
监理单位动态:	1人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	外线30人 场区40人				
施工机械动态:	挖掘机一台				
施工进度情况	①西区支架组件安装15人完成84% ②西区2x70mm ² 电缆拆线20人完成45% ③外线41号铁塔到变电站电缆放线30人完成20%				
检查发现的问题	①检查外线电缆放线情况:发现有个别外电缆沟未清理干净。				
处理措施、意见、结果	①电缆沟未清理干净:通知后:已整改。				
协调内容或其他	无				
记录人	张金碧		总监签阅		

