

监 理 日 志

工程名称:

日期	: 2018 年 1 月 7 日 星期 五	气候	晴	气温	30°—31°
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	① 西区支架、组件安装 15 人, 完成 15%。② 西区直流电缆敷设、接线 5 人, 完成 35%。③ 外线 41 号铁塔到变电站电缆敷设 30 人, 完成 70%。				
检查发现的问题	① 检查外线、电缆敷设施工, 发现施工现场存在安全隐患。				
处理措施、意见、结果	① 施工现场存在安全隐患, 提醒后, 施工方已采取了相应措施。				
协调或其他内容	今天晚上 8 点电话会议, 安排施工进度。				
记录人	张金凤	总监签阅			

