

监 理 日 志

工程名称:

日期: 2018年9月8日 星期六 气候: 晴 气温: 21°—31°

监理人员动态:

1人

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态:

外线30人, 场区30人

施工机械动态:

钩机1台

施工进度情况

① 西区支架组件安装15人, 完成95%。② 西区直流线路架设接洽5人, 完成60%。③ 西区桥架基础石砌完成10人, 完成25%。④ 东区塔地底铁牌接洽完成95%。⑤ 外线电缆敷设架线30人, 完成95%。

检查发现的问题

① 检查外线电缆敷设前, 电缆沟内石块未清理干净。

处理措施、意见、结果

① 电缆沟内石块未清理干净, 通知施工方后已清理干净。

协调内容或其他

今天晚上8点, 电话会议, 安排施工进度。

记录人

张金良

总监签阅



由 扫描全能王 扫描创建