

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 13 日 天气: 晴

星期: 日 气温: 19—33C°

工程名称: 市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视: 进场道路坡度太大, 大型机械上不去, 存在安全隐患, 已通知施工方整修进场道路, 待查 现场质量检查: 1. 开关站基础开挖, 符合要求。 2. 预埋件混凝土灌桩, 检查发现预埋件15公分混凝土保护帽有蜂窝麻面, 表面不光滑等现象, 已通知施工方整改。待查。另外个别混凝土灌桩后预埋件表面不干净, 有混凝土附着物, 已通知施工方清理, 待查。 3. 箱变基础开挖, 符合要求。	
乘 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	北京昶源电力工程有限公司	1. 开关站基础开挖, 钩机, 铲车各一辆, 5人, 完成60% 2. 预埋件混凝土灌桩, 15人, 完成19% 3. 箱变基础开挖, 钩机一台, 2人, 完成40%
其 它 事 项		
本日现场监理 人员	张金星、	

记录人：张金星

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

