

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2018 年 5 月 20 日      天气: 小雨

星期: 日      气温: 17—27C°

工程名称: 市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏电站项目

|                            |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 现场安全巡视:<br><br>1. 进场道路坡度太大, 大型机械上不去, 存在安全隐患, 建设单位和政府部门正在积极协商解决。<br><br>现场质量检查:<br><br>1. 开关站基础开挖, 符合要求<br>2. 开关站二次设备预制舱基础混凝土垫层, 符合要求<br>3. 箱变基础底部钢筋绑扎, 检查钢筋型号及间距, 符合设计要求。<br>4. 打桩机打孔, 符合要求。<br>5. 放线。符合要求。 |                                                                                              |
|                            | 乘                                                                                                                                                                                                           | 施 工 单 位                                                                                      |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |
|                            | 北京昶源电力<br>工程有限公司                                                                                                                                                                                            | 1. 开关站基础开挖, 钩机, 铲车各一辆, 5人, 完成75%<br>2. 箱变基础底部钢筋绑扎7人, 完成40%<br>3. 打孔2人。完成33%<br>4. 放线2人。完成37% |

|          |                      |  |
|----------|----------------------|--|
| 其它事项     |                      |  |
| 本日现场监理人员 | 张金星、                 |  |
| 记录人：张金星  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |  |

