

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 21 日 天气: 小雨

星期: 一 气温: 17—27C°

工程名称: 市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视: 1. 进场道路坡度太大, 大型机械上不去, 存在安全隐患, 建设单位和政府部门正在积极协商解决。 现场质量检查: 1. 开关站基础开挖, SVG, 接地变, 避雷针等地基深度未达到设计要求, 继续开挖。 2. 箱变基础底部钢筋绑扎, 检查钢筋型号及间距, 符合设计要求。 3. 打桩机打孔, 符合要求。 4. 放线。符合要求。	
	乘	施 工 单 位
施 工 情 况	施 工 内 容 及 进 度	
	北京昶源电力 工程有限公司	1. 开关站基础开挖, 钩机, 铲车各一辆, 5人, 完成80% 2. 箱变基础底部钢筋绑扎7人, 完成70% 3. 打孔2人。完成35% 4. 放线2人。完成40%

其它事项		
本日现场监理人员	张金星、	
记录人：张金星	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

