

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 24 日 天气: 晴

星期: 四 气温: 17—30C°

工程名称: 市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视: 1. 进场道路坡度太大, 大型机械上不去, 存在安全隐患, 建设单位和政府部门正在积极协商解决。 现场质量检查: 1. 开关站基础开挖, 符合要求 2. 箱变基础砌砖, 检查发现, 砌砖有个别处灰缝不直, 有缺灰漏灰等现象, 通知施工方后, 已整改。'	
乘 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	北京昶源电力 工程有限公司	1. 开关站基础开挖, 钩机, 铲车各一辆, 5人, 完成90% 2. 箱变基础砌砖, 10人完成10%

其它事项	有村民阻工
本日现场监理人员	张金星、
记录人：张金星	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

