

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 25 日 天气: 中雨

星期: 五 气温: 17—28℃

工程名称: 市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视: 1. 进场道路坡度太大, 大型机械上不去, 存在安全隐患, 建设单位和政府部门正在积极协商解决。 现场质量检查: 1. 开关站基础开挖, 符合要求 ,	
	乘	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	北京昶源电力 工程有限公司	1. 开关站基础开挖, 钩机, 铲车各一辆, 5人, 完成90%
其 它 事 项		

本日现场监理 人员	张金星、	
记录人：张金星	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

