

监 理 日 志 ()

日期：2018 年 5 月 29 日 天气：晴
星期：二 气温： 17—33C°
工程名称：市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视： 1. 进场道路坡度太大，大型机械上不去，存在安全隐患，建设单位和政府部门正在积极协商解决。 现场质量检查： 1. 箱变基础砌砖，符合要求。 2. 开关站基础钢筋绑扎，符合要求 3. 支架安装，符合要求。 4. 灌桩，符合要求。 5. 外线塔基开挖，符合要求 ,	
	乘	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	施 工 单 位	
	北京昶源电力 工程有限公司	1. 开关站基础钢筋绑扎10人完成90% 2. 箱变基础砌砖， 10人完成100% 3. 支架安装， 20人完成15% 4. 灌桩， 25人完成50% 5. 外线塔基开挖， 8人， 完成1%

其它事项		
本日现场监理人员	张金星、	
记录人：张金星	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

