

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 3 日 天气: 晴

星期: 四 气温: 12—22℃

工程名称: 市中区齐村镇 20MWp 单晶高效农业光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡视: 施工现场有个别人员未佩戴安全帽, 提醒后, 均已佩戴整齐。 现场质量检查: 预埋件混凝土灌桩, 设计要求预埋件地表上面漏出50公分, 检查发现有个别预埋件地表上面漏出部分未达到设计要求, 通知施工方对未达到要求的, 进行整改, 一小时后整改完成。	
乘 施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	北京昶源电力 工程有限公司	预埋件混凝土灌桩, 15人完成10%
其 它 事 项		
本日现场监理 人员	张金星、	
记录人: 张金星	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

